

TABEL CENTRALIZATOR REALIZARE INVESTIȚIE
Cartier Candia și str. Sf. Anton
Mun. Gherla

Nr. Crt.	Denumire stradă	Lungime executată în teren cf. sit. lucrări decontate		Total executat	Lungime adăugată/renunțată		Total realizat	Observații
		Diametru De 315 mm	Diametru De 250 mm		Diametru De 315 mm	Diametru De 250mm		
1	Sf. Anton	380,00	0	380,00	0	0	380,00	
2	Morii	0	100,00	100,00	0	27	127,00	D.Ș. Nr. 6/02.03.2010
3	Moșilor	0	200,00	200,00	0	0	200,00	
4	Plopilor	0	95,00	95,00	0	0	95,00	
5	Mică	0	116,00	116,00	0	0	116,00	
6	Porumbeilor	0	100,00	100,00	0	0	100,00	
7	Crinului	0	0	0	100,00	0	100,00	Disp. Șantier fn/20.11.2009 racordare în cămin existent
8	1 Mai	0	105,00	105,00	0	0	105,00	Disp. Șantier fn/20.11.2009 renunțare racordare în cămin existent și renunțare la 60 ml rețea
9	Duzilor	0	120,00	120,00	0	0	120,00	
10	Cetății	207,00	120,00	327,00	0	0	327,00	Disp. Șantier fn/20.11.2009 renunțare racordare în cămin existent pe str 1 Mai și prelungire rețea cu 95.74 ml până la str. D. Corbea la CE
11	TOTAL	587,00	956,00	1543,00	100,00	27,00	1670,00	

